

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
1	โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี	20000	- ไม่ได้ดำเนินการ	-	20000	สำนักปลัด	-
2	โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณฯ	90,000	- ค่าใช้จ่ายตาม โครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานของศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี	89,580	420	สำนักปลัด	3 พ.ค 2566
3	โครงการจ้างเหมาบริการบุคคลภายนอกปฏิบัติงานการแพทย์ฉุกเฉิน อบต.หัวเรือ	576,000.00	- ไม่ได้ดำเนินการ	576,000.00		สำนักปลัด	-
4	อุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุข	320000	- จ่ายตามโครงการอุดหนุนคณะกรรมการหมู่บ้านตามโครงการพระราชดำริด้านสาธารณสุขในกิจกรรมต่างๆ จำนวน ๑๖ หมู่บ้านๆละ ๒๐,๐๐๐.- บาท	320000	0	สำนักปลัด	31 มี.ค 2566
5	อุดหนุนที่ทำการปกครองจังหวัดอุบลราชธานี ป้องกันแก้ไขปัญหายาเสพติด	15,000	- ไม่ได้ดำเนินการ	-	15,000	สำนักปลัด	-

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
6	โครงการก่อสร้างอาคารศูนย์บริการการแพทย์ ฉุกเฉิน 1669	100,000	- เป็นค่าต่อเติมหรือตัดปลงสิ่งปลูกสร้าง (โรงจอดรถ๔) เป็นอาคารศูนย์บริการ การแพทย์ฉุกเฉิน 1669 ขนาดความกว้าง 6 เมตร ยาว 4 เมตร สูง 3 เมตร รายละเอียดตามแบบแปลน อบต.หัวเรือ กำหนด	99,500	500	สำนักปลัด	10 เม.ย..2566
7	โครงการอุดหนุนศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการ ช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัด อุบลราชธานี	15,000	- ไม่ได้ดำเนินการ	15,000	0	สำนักปลัด	-
8	โครงการอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศึกษาดู งานคณะผู้บริหารท้องถิ่น,สมาชิกสภาท้องถิ่น, พนักงานส่วนตำบล, ลูกจ้างประจำและ พนักงานจ้าง	270,000	- เป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการ อบรมเพิ่มประสิทธิภาพคณะผู้บริหาร ท้องถิ่นสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วน ตำบล พนักงานส่วนตำบล ลูกจ้างประจำ และพนักงานจ้าง	221,310	48,690	สำนักปลัด	7 มี.ค.2565
9	โครงการฝึกอบรมหลักสูตรจัดตั้งอาสาสมัคร ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	150,000.00	- เป็นค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรมหลักสูตร จัดตั้งอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน	149,000.00	1,000	สำนักปลัด	8 มิ.ย.2566

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
10	ปรับปรุงลูกรังภายในตำบลหัวเรือ	300,000	- ปรับปรุงถนนลูกรังภายในเขต อบต.หัวเรือ ใช้ปริมาณลูกรังพร้อมเกรด บด อัด 1,000 ลบ.ม.	299,000	1,000	กองช่าง	29 มี.ค.2566
11	โครงการติดตั้งป้ายบอกทางที่ตั้ง อบต.หัวเรือ	37,500	- ค่าติดตั้งป้ายบอกทางที่ตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือรายละเอียดตามแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท (น2) เลขที่ ทช.3-107/46	37,200	300	กองช่าง	31 ส.ค.2566
12	โครงการปรับปรุงห้องน้ำ ภายใน อบต.หัวเรือ	150,000	- ค่าปรับปรุงผนัง,พื้น,สุขภัณฑ์,สีอาคาร, บานประตูห้องน้ำเดิม จำนวน 10 ห้อง	149,000	1,000	กองช่าง	29 มี.ค.2566
13	โครงการติดตั้งป้ายบอกแนวเขต อบต.หัวเรือ	37,500	- ติดตั้งป้ายบอกแนวเขตองค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ จำนวน ๕ ชุด รายละเอียดตามแบบมาตรฐานทางหลวงชนบท (น๒) เลขที่ ทช.๓-๑๐๗/๔๖	37,200	300	กองช่าง	31 ส.ค.2566

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
14	โครงการเสริมดินไหล่ทางถนนภายในเขต อบต. หัวเรือ	100,000	- ค่าเสริมดินไหล่ทางถนนภายในเขต อบต.หัวเรือ ใช้ปริมาณดินพร้อมเกรด เกลี่ย ๘๐๐ ลบ.ม	99,500	500	กองช่าง	7 เม.ย.2566
15	โครงการก่อสร้างโรงจอดรถ ภายใน อบต. หัวเรือ	300,000	- ขนาดความกว้าง 4 เมตร ยาว 34 เมตร สูง 2.10 เมตร รายละเอียดตามแบบ แปลน อบต.หัวเรือ กำหนด	299,000	1,000	กองช่าง	16 มิ.ย.25.66
16	โครงการขุดลอกหนองหัวลิง บ้านหัวเรือทอง หมู่ที่ 16	500,000	- เป็นค่าขุดลอก ถมบริเวณรอบหนอง จำนวน 6,830 ลบ.ม. และขุดขนถม บริเวณสนามกีฬา จำนวน 7,938 ลบ.ม	493,000	7,000	กองช่าง	10 พ.ค.2566
17	วางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ 3 บ้านหัวเรือ (เส้นหลังโรงเรียนชุมชนหัวเรือ)	200,000	- ท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด ศก. 0.40 เมตร ยาว 181.00 เมตร พร้อมก่อสร้าง บ่อพักน้ำ คสล.	199,000	1,000	กองช่าง	24 ก.ย. 2566
18	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหัวเรือ หมู่ที่ 1 (ถนนสายริมห้วยบัวบัว)	355,000	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,000.00 เมตร ปริมาตรลูกรัง 1,030.00 ลบ.ม.	353,000	2,000	กองช่าง	30 พ.ค. 2566
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหัวเรือ หมู่ที่ 1 (ซอยโนนอุมง)	300,000	ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 181.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ ทางลงลูกรัง ข้างละ 0.15 เมตร	299,000	1,000	กองช่าง	28 ก.ย. 2566

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
20	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองมุก หมู่ที่ 2 (ซอยบ้านแม่ฉวี กิ่งวัน)	83,000	ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 50.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง ลงลูกรัง ข้างละ 0.20 เมตร	82,500	500	กองช่าง	31 ส.ค. 2566
21	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองมุก หมู่ที่ 2 (ซอยบ้านพ่อบุญสม บำรุงผล)	100,000	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง ลงลูกรัง ข้างละ 0.20 เมตร	99,500	500	กองช่าง	15 พ.ย. 2566
22	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองมุก หมู่ที่ 2 (ซอยบ้านแม่บุญมี หอมหวล)	117,000	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 53.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง ลงลูกรัง ข้างละ 0.20 เมตร	116,000	1,000	กองช่าง	31 ส.ค. 2566
23	โครงการปรับปรุงถนนดินภายในหมู่บ้าน บ้านหนองมุก หมู่ที่ 2 (ซอยบ้านหนองมุก ม.2 เชื่อมบ้านหนองจิก ม.14)	100,000	ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 5.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร ปริมาตรลูกรัง 27400 ลบ.ม.	99,000	1,000	กองช่าง	1 มิ.ย. 2566
24	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านหัวเรือ หมู่ที่ 3 (เส้นบ้าน หัวเรือ ม.3 เชื่อม บ้านหัวเรือทอง ม.16)	500,000	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 227.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ ทางลงลูกรัง ข้างละ 0.30 เมตร พร้อม วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 0.30 เมตร จำนวน 5 ท่อน	499,000	1,000	กองช่าง	24 ส.ค. 2566

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
25	โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านหัวเรือ หมู่ที่ 3 (เส้นหน้าบ้าน นางไพจิตร ข้างตลาดสดหัวเรือ)	100,000	ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร ระยะทาง 94.00 เมตร	99,500	500	กองช่าง	24 ก.ย. 2566
26	โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านหนองจอก หมู่ที่ ๔ (ซอย 3)	268000	วางท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร ระยะทาง 142.00 เมตร พร้อม เทคอนกรีตทับหลังท่อระบายน้ำ ยาว 68.00 เมตร	267,000	1,000	กองช่าง	18 ส.ค. 2566
27	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองจอก หมู่ที่ 4 (ซอยหนองมันปลา)	400,000	ช่วงที่1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 66.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงลูกรัง ช้างละ 0.30 เมตร ช่วงที่2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 116.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ ทางช้างละ 0.30 เมตร	399,000	1,000	กองช่าง	15 ก.ย. 2566
28	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองจอก หมู่ที่ 4 (ซอย 3)	203,000	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 92.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง ลงลูกรัง ช้างละ 0.30 เมตร	202,000	1,000	กองช่าง	๒๗ ธ.ค. ๒๕๖๖

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
29	โครงการปรับปรุงถนนดินภายในหมู่บ้าน บ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 (ซอยบ้านหนองยาง ม.5 เชื่อม บ้านหนองจอก ม.4)	350,000	ขนาดผิวจราจรเดิมกว้าง 3.50 เมตร ให้มีความกว้าง 6.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร โดยใช้ปริมาตรดินถม 1,500 ลบ.ม. ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า 440 ลบ.ม. พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.40 ม. จำนวน 7 ท่อน	348,000	2,000	กองช่าง	8 มิ.ย. 2566
30	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองยาง หมู่ที่ 5 (ซอยทุ่งขามใต้)	300,000	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 136.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ ทางข้าง 0.30 ม.	299,000	1,000	กองช่าง	15 ธ.ค. 2566
31	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 6 (ซอยปรารณา)	300,000	ขนาดผิวจราจรเดิมกว้าง 4.00 เมตร ให้มีความกว้าง 6.00 เมตร ยาว 1,000.00 เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 1,800 ลบ.ม. ปริมาตรลูกรังจำนวน 210 .00 ลบ.ม. พร้อมเกรดบดอัด	299,000	1,000	กองช่าง	8 มิ.ย. 2566

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
32	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองเม็ก หมู่ที่ 6 (ซอยทุ่งเศรษฐี)	55,000	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ ทางข้าง 0.30 ม.	54,500	500	กองช่าง	21 ธ.ค. 2566
33	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านสำราญ หมู่ที่ 7 (ซอย ทุ่งบ่อโนนไทย)	300,000	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 136.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ ทางข้าง 0.15 เมตร	299,000	1,000	กองช่าง	8 ม.ค. 2567
34	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้านบ้าน หนองจำนั๊ก หมู่ที่ 8 (เส้นข้างวัดหนองจำนั๊ก เชื่อมบ้านหนองจิก ม.14)	400,000	ขนาดผิวจราจรกว้าง 6.00 เมตร ยาว 350.00 เมตร ปริมาตรดินถมไม่น้อย กว่า 1,900 ลบ.ม. ปริมาตรลูกรังจำนวน 425 .00 ลบ.ม.พร้อมวางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 2 จุด จุดละ 7 ท่อน	398,000	2,000	กองช่าง	21 ธ.ค. 2566
35	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองจำนั๊ก หมู่ที่ 8 (เส้นข้างวัดหนองจำนั๊ก)	143,000	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง ลงลูกรังข้างละ 0.30 เมตร	142,500	500	กองช่าง	8 ม.ค. 2567

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
36	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองจำนั๊ก หมู่ที่ ๘ (เส้นหลังโรงเรียนบ้านหนองจำนั๊ก)	150,000	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 68.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง ลงลูกรังข้างละ 0.20 เมตร	149,000	1,000	กองช่าง	8 ม.ค. 2567
37	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองจำนั๊ก หมู่ที่ ๘ (เส้นบ้านแม่ซู่)	100,000	ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 61.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง ลงลูกรังข้างละ 0.15 เมตร	99,500	500	กองช่าง	30 พ.ย. 2566
38	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านค้อ หมู่ที่ 9 (เส้นบ้านพ่อ พุทธ ชุกลิน ช่วงที่ 4)	350,000	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 159.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ ทางลงลูกรังข้างละ 0.30 เมตร	349,000	1,000	กองช่าง	15 ธ.ค. 2566
39	โครงการซ่อมแซมถนนลาดยางภายในหมู่บ้าน บ้านอัน หมู่ที่ 10 (เส้นบ้านอัน ม.10 เชื่อม บ้านหนองยาง ม.5)	200,000	ขนาดผิวจราจรกว้าง ๕.00 เมตร ยาว 62.00 เมตร	199,000	1,000	กองช่าง	28 ธ.ค. 2566
40	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านอัน หมู่ที่ 10 (ซอยศรีบุ 1)	66,000	ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 40.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง ลงลูกรังข้างละ 0.10 เมตร	65,500	500	กองช่าง	28 ธ.ค. 2566
41	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านอัน หมู่ที่ 10 (ซอยหนองแฝก)	100,000	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 45.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง ลงลูกรังข้างละ 0.30 เมตร	99,500	500	กองช่าง	28 ธ.ค. 2566

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖
องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ
อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
42	โครงการวางท่อระบายน้ำภายในหมู่บ้าน บ้านอ้น หมู่ที่ 10 (ซอยวัดป่าบ้านอ้น)	25,000	ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 12 ท่อน	24,500	500	กองช่าง	30 พ.ย. 2566
43	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านหัวเรือ หมู่ที่ 11 (ซอย 1)	400,000	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 181.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ ทางลงลูกรังข้างละ 0.20 เมตร	399,000	1000	กองช่าง	24 ส.ค. 2566
44	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านหัวเรือ หมู่ที่ 11 (ซอยโนนแดง)	150,000	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 68.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง ลงลูกรังข้างละ 0.20 เมตร	149,500	500	กองช่าง	13 ก.ย. 2566
45	โครงการบุกเบิกถนนดินภายในหมู่บ้านบ้าน หนองก่าน หมู่ที่ 12 (ซอยข้างโรงเรียนนารีอนุกุล 2)	260,000	ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 163.00 เมตร พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.60 เมตร จำนวน 8 ท่อน	258,000	2,000	กองช่าง	1 มิ.ย. 2566
46	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองก่าน หมู่ที่ 12 (ซอยบ้านครูดอน)	300,000	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 136.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ ทางลงลูกรังข้างละ 0.20 เมตร	299,000	1,000	กองช่าง	23 ส.ค. 2566
47	โครงการบุกเบิกถนนดินภายในหมู่บ้าน บ้าน ทุ่งหนองพอก หมู่ที่ 13 (ซอยบ้านอาจารย์ แพงศรีเชื่อมทางหลวง อบ.3016)	300,000	ขนาดผิวจราจรกว้างเฉลี่ย 6.00 เมตร ยาว 219.00 เมตร พร้อมวางท่อ ระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø 0.40 เมตร จำนวน 7 ท่อน	298,000	2,000	กองช่าง	30 พ.ค. 2566

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
48	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านทุ่งหนองพอก หมู่ที่ 13 (ซอยบ้านพ่อประเสริฐ วันดี)	150,000	ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.00 เมตร ยาว 91.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ ทางลงลูกรังข้างละ 0.30 เมตร	149,000	1,000	กองช่าง	8 ม.ค. 2567
49	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านทุ่งหนองพอก หมู่ที่ 13 (ซอยบ้านผู้ช่วยดอกอ้อ)	150,000	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 68.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ ทางลงลูกรังข้างละ 0.20 เมตร	149,500	500	กองช่าง	28 ธ.ค. 2566
50	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองจิก หมู่ที่ 14 (ซอยบ้านพ่ออ่อนสา สายแหว)	220,000	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ ทางลงลูกรังข้างละ 0.30 เมตร	219,000	1,000	กองช่าง	15 ธ.ค. 2566
51	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองจิก หมู่ที่ 14 (ซอยข้างวัดป่าโพธิ์วัน)	330,000	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ ทางลงลูกรังข้างละ 0.30 เมตร	329,000	1,000	กองช่าง	15 ธ.ค. 2566
52	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองจิก หมู่ที่ 14 (ซอยร่วมใจพัฒนา)	150,000	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 68.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ ทางลงลูกรังข้างละ 0.30 เมตร	149,500	500	กองช่าง	15 ธ.ค. 2566
53	โครงการปรับปรุงถนนลูกรังภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งขามเหนือ หมู่ที่ 15 (ซอย 5 คุ่มนาอ้อ)	50,000	ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 500.00 เมตร ปริมาตรลูกรังไม่น้อยกว่า จำนวน 130.00 ลบ.ม.	49,000	1,000	กองช่าง	1 มิ.ย. 2566

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
54	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้าน บ้านทุ่งขามเหนือ หมู่ที่ 15 (ซอย 5 คุ่มนาอ้อ)	300,000	ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 65.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลงลูกรังข้างละ 0.30 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 71.00 เมตร ไหล่ทางข้างละ 0.30 เมตร	299,000	1,000	กองช่าง	30 พ.ย. 2566
55	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ภายในหมู่บ้านบ้านหัวเรือทอง หมู่ที่ 16 (ซอยฟาร์มไก่)	215,000	ขนาดผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 98.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทาง ลงลูกรังข้างละ 0.30 เมตร	214,000	1,000	กองช่าง	27 ธ.ค. 2566

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
56	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตผู้สูงอายุ ตำบลหัวเรือ	40,000	ดำเนินกิจกรรม	39,900	100	กองสวัสดิการ สังคม	12 เมษายน 2566
57	โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการและ ผู้ด้อยโอกาส	20,000	จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้พิการหรือผู้ดูแลคน พิการ จำนวน 50 คน	10,835	9,165	กองสวัสดิการ สังคม	20 ธันวาคม 2565
58	โครงการผู้สูงอายุสุขภาพดี ชีวิตเป็นสุข	20,000	จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้สูงอายุ จำนวน 50 คน	10,010	9,990	กองสวัสดิการ สังคม	26 มกราคม 2566
59	โครงการฝึกอบรมอาชีพพระยาสันให้กับ ประชาชนตำบลหัวเรือ	50,000	จัดฝึกอบรม หลักสูตร นวดเท้าเพื่อสุขภาพ จำนวน 22 คน	38,001	11,999	กองสวัสดิการ สังคม	17 - 21 กรกฎาคม 2566
60	โครงการรื้อรักครอบครัว ล้อมรั้วชุมชน	20,000	จัดอบรมให้ความรู้แก่ผู้นำชุมชน จำนวน 50 คน	10,560	9,440	กองสวัสดิการ สังคม	8 สิงหาคม 2566
61	โครงการพัฒนาศักยภาพสภาเด็กและเยาวชน ตำบลหัวเรือ	20,000	ไม่ได้ดำเนินการ เนื่องจากดำเนินการด้วย งบประมาณจากหน่วยงานอื่นแทน	-	-	กองสวัสดิการ สังคม	-
62	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	13,473,600	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 12 เดือน	11,514,900	1,958,700	กองสวัสดิการ สังคม	1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
63	การจ่ายเบี้ยความพิการ	4,404,000	จ่ายเบี้ยความพิการ จำนวน 12 เดือน	4,603,400	-199,400	กองสวัสดิการ สังคม	1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566
64	การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ	54,000	จ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ จำนวน 9 คน	54,000	0	กองสวัสดิการ สังคม	1 ตุลาคม 2565 – 30 กันยายน 2566
65	โครงการสมทบกองทุนสวัสดิการชุมชน ตำบลหัวเรือ	80,000	สนับสนุนกองทุนสวัสดิการชุมชนตำบลหัว เรือ จำนวน 1,015 คน	80,000	0	กองสวัสดิการ สังคม	16 มิถุนายน 2566
66	โครงการงานวันเด็กแห่งชาติในตำบลหัวเรือ	80,000.-	-ดำเนินการประชาสัมพันธ์กิจกรรมผ่าน ช่องทางสื่อออนไลน์ เช่น LINE , Facebook -จัดกิจกรรมนันทนาการส่งเสริมศักยภาพ เด็ก -จัดกิจกรรมการแสดงของเด็กและเยาวชน	80,000	0	กองการศึกษา	14 ม.ค 66
67	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการบริหาร สถานศึกษา	411,600.- โอนเพิ่ม 66,000.-	สนับสนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับเด็กใน ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก คนละ 21 บาทต่อวัน จำนวน 245 วัน	440,757	36,843	กองการศึกษา	1 พ.ย 65 – 16 พ.ค. 66

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณที่ตั้ง ไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
68	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	136,000.-	สนับสนุนค่าจัดการเรียนการสอน สำหรับ เด็กอายุ 2-5 ปี (รายหัว) รายละเอียด 1,700 บาท	126,714	9,286	กองการศึกษา	11 เม.ย 66 23 ส.ค. 66 29 ส.ค. 66
69	โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการ บริหารสถานศึกษา	50,850	-จัดซื้อหนังสือเรียนสำหรับเด็กอายุ 3-5 ปี อัตราคนละ 200 บาท -สนับสนุนค่าอุปกรณ์การเรียน สำหรับ เด็กอายุ 3-5 ปี อัตราคนละ 290 -สนับสนุนค่าเครื่องแบบนักเรียน สำหรับ เด็กอายุ 3-5 ปี อัตราคนละ 325 -จัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียน สำหรับเด็กอายุ 35 ปี อัตราคนละ 438 บาท	7400 10,730 12,025 16,206 46,361	4,489	กองการศึกษา	11 ก.ค. 66
70	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้ โรงเรียน 5 แห่งประจำภาคเรียนที่ 2/2565	1,029,000.- โอนเพิ่ม 61,200.- โอนลด 43,973.-	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ รร. 5 แห่ง ภาคเรียนที่ 2/2565	1,046,227	0	กองการศึกษา	1 พ.ย. 65
71	อุดหนุนโครงการอาหารกลางวันให้ โรงเรียน 5 แห่งประจำภาคเรียนที่ 1/2566	1,029,000.- โอนเพิ่ม 193,973.-	อุดหนุนค่าอาหารกลางวันสำหรับ รร. 5 แห่ง ภาคเรียนที่ 1/2566	1,222,916	57	กองการศึกษา	16 พ.ค. 66

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
72	โครงการกีฬาตำบลหัวเรือ	280,000	จัดการแข่งขันกีฬาตำบลหัวเรือ	280,000	0	กองการศึกษา	4-26 ก.พ 66
73	โครงการแข่งขันกีฬานอก พื้นที่	20,000	ส่งนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันกับองค์การบริหารส่วนจังหวัดอุบลราชธานี	11,760	8,240	กองการศึกษา	26 ส.ค 66
74	โครงการประกวดร้อง สรภัญญะของตำบล หัวเรือ	25,000	จัดการประกวดร้องสรภัญญะของตำบลหัวเรือ	25,000	0	กองการศึกษา	12 ต.ค 66
75	โครงการงานประเพณีลอย กระทงตำบลหัวเรือ	80,000	-จัดกิจกรรมสืบสานงานประเพณีลอยกระทง -จัดการประกวดกระทงสวยงาม -จัดการประกวดนางนพมาศ	80,000	0	กองการศึกษา	8 พ.ย. 66
76	โครงการประเพณีบุญบั้งไฟ ตำบลหัวเรือ	150,000	-จัดการประกวดขบวนบั้งไฟสวยงาม -จัดการประกวดนางงามบั้งไฟ -จัดกิจกรรมสืบสานประเพณีบุญบั้งไฟ	150,000	0	กองการศึกษา	19 – 21 พ.ค 66

รายงานผลการดำเนินงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566

องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ

อำเภอเมืองอุบลราชธานี จังหวัดอุบลราชธานี

ลำดับ ที่	โครงการ/กิจกรรม	งบประมาณ ที่ตั้งไว้ (บาท)	ผลการดำเนินงาน	ผลการเบิกจ่าย งบประมาณ (บาท)	งบประมาณ คงเหลือ (บาท)	หน่วย ดำเนินงาน	ระยะเวลาในการ ดำเนินการ (วัน/เดือน/ปี)
77	โครงการถนนสายวัฒนธรรม	100,000	-จัดกิจกรรมตักบาตรถนนสายวัฒนธรรม -จัดกิจกรรมการแสดงพื้นบ้าน -จัดให้มีร้านค้าชุมชน จำหน่ายสินค้าของชุมชน	98,760	1,240	กองการศึกษา	1 ต.ค 65 – 30 ก.ย 66
78	โครงการวันเฉลิมพระ ชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระ พระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 10	20,000	ไม่ได้ดำเนินการ	0	20,000	กองการศึกษา	-
79	โครงการเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระ บรมราชินีนาถ พระบรมราช ชนนีพันปีหลวง	15,000	ไม่ได้ดำเนินการ	0	20,000	กองการศึกษา	-

สภาพปัญหาและอุปสรรค จากการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐)ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๖ พบปัญหาและอุปสรรคในการปฏิบัติงาน ดังนี้

๑. การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นท้องถิ่นมีโครงการ/แผนงาน เป็นจำนวนมาก เมื่อเปรียบเทียบกับงบประมาณขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ที่มีอยู่อย่างจำกัด สำหรับโครงการ/แผนงาน ที่องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ ดำเนินการเอง เห็นควรบรรจุโครงการ/แผนงาน ให้สอดคล้องและใกล้เคียงกับงบประมาณที่มี ทั้งนี้โครงการ/แผนงาน ที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ จะบรรจุไว้เพื่อรองรับการสนับสนุนงบประมาณจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กรมทรัพยากรน้ำ ทางหลวงชนบท เป็นต้น

๒. สัดส่วนของโครงการของยุทธศาสตร์การพัฒนา ยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่สรุปรายงานผลการวิเคราะห์สภาพปัญหา อุปสรรค การนำแผนพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ

๑. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาในแต่ละปียังไม่คำนึงถึงความเหมาะสมและความเป็นไปได้เท่าที่ควร ทำให้แผนพัฒนามีโครงการ/แผนงานมาก แต่นำโครงการที่บรรจุในแผนพัฒนาไปปฏิบัติน้อย ส่งผลให้ ร้อยละของความสำเร็จตามแผนพัฒนาอยู่ในเกณฑ์ที่ต่ำ

๒. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงไม่สอดคล้องกับพันธกิจ และเป้าหมายของ แผนพัฒนา ซึ่งยังคงเน้นด้านโครงสร้างพื้นฐานเป็นส่วนใหญ่

๓. มีความจำกัดด้านงบประมาณเมื่อเทียบกับปริมาณงานที่ต้องปฏิบัติ

ความคิดเห็น / ข้อเสนอแนะ

๑. การกำหนดโครงการ/แผนงาน ในแผนพัฒนาแต่ละปีควรคำนึงถึงความเร่งด่วน ความเหมาะสมและความเป็นไปได้ มีผลให้ร้อยละของความสำเร็จอยู่ในเกณฑ์ที่สูง ผลสัมฤทธิ์ คือ องค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ มีการดำเนินงานที่มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล

๒. สัดส่วนของโครงการในแต่ละยุทธศาสตร์ที่นำไปปฏิบัติจริงควรสอดคล้องกับพันธกิจ และเป้าหมายของแผนพัฒนา

๓. ควรมีการประสานหน่วยงานภายนอก เพื่อขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการที่เกินศักยภาพขององค์การบริหารส่วนตำบลหัวเรือ